

Arbeitshilfe: Brandmeldeanlagen

Betriebsteil:	Datum:	
Fragenkatalog Brandmeldeanlagen	Erfüllt	Nicht erfüllt
Liegt eine Bestätigung des zur Installation der BMA beauftragten Fachunternehmens vor, dass bei Planung Bau und Betrieb der BMA die Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften beachtet wurde?		
Wurden für die Anschaltung der BMA die technischen Anschaltbedingungen der zuständigen Brandschutzdienststelle beachtet?		
Wurde die Ausführung der BMA mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt?		
Wurde die Ausführung der BMA mit dem Feuerversicherer abgestimmt?		
Ist die Betreuung der BMA innerbetrieblich geregelt?		
Sind die vorgeschriebenen Wartungstermine für die BMA bekannt?		
Wurden die Wartungstermine in die Betriebsabläufe integriert?		
Gibt es einen klar definierten Maßnahmenplan für die Behebung von technischen Störungen der BMA?		
Sind personelle Kompensationsmaßnahmen (Brandsicherheitswachen) für den Ausfall der BMA geplant?		
Wird die Funktionsfähigkeit des Feuerwehrbedienfeldes (FBF) im Rahmen der Wartung der BMA mit geprüft?		
Wird die Funktionsfähigkeit des Feuerwehranzeigetableaus (FAT) im Rahmen der Wartung der BMA mit geprüft?		
Wird die Funktionsfähigkeit des Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) im Rahmen der Wartung der BMA mit geprüft?		
Zusammenfassung:		